

Zielona Góra, 16 marca 2026

WZD.430.53.2026

Urząd Miejski w Drezenku
Referat Realizacji Inwestycji
egumna@drezenko.pl

Odpowiadając na e-mail z dnia 03.03.2026 r., **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze** przekazuje informację w zakresie remontów i prac utrzymaniowych zrealizowanych w 2025 r. na drogach wojewódzkich na terenie Gminy Drezenko:

1. Remont drogi wojewódzkiej nr 176 - II etap na odcinku od km 0+000 do 0+560 i od km 0+605 do km 2+050

Termin realizacji – do dnia 02.06.2024r. Roboty zostały zrealizowane i odebrane protokołem końcowym na kwotę brutto **1 086 515,28 zł.**

Zakres robót obejmował:

- odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i granic działek inwestycji w terenie równinnym oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem do ośrodków geodezyjnych,
- oczyszczenie i **1. Remont drogi wojewódzkiej nr 176 na odcinku od km 3+775 do km 4+650 - III etap** – umowa z dnia 16.04.2025r. nr RDWKŁ.2912.28.2025 zawarta z firmą UST Karol Wiącek za kwotę brutto 502 835,78 zł brutto.

Termin realizacji – do dnia 15.07.2025r. Roboty zostały zrealizowane i odebrane protokołem końcowym na kwotę brutto **517 493,05 zł**

Zakres robót obejmował:

- odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i granic działek inwestycji w terenie równinnym oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem do ośrodków geodezyjnych,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na grubość średnią 30 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1km - zabezpieczenie skarp,
- rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa łamanego o gr. średniej 20 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją,
- oczyszczenie i skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
- ułożenie warstwy wyrównawczo-ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S (175 kg/m²) z transportem do miejsca wbudowania,
- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją - wcięcia w istniejącą nawierzchnię (wcięcia w istniejącą nawierzchnię i korekta na przepuście),
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem wraz z ewentualną ścinką pobocza do grub. 30 cm,
- uzupełnienie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości grub. 3 cm z profilowaniem i zagęszczeniem,

- umocnienie skarp narzutem kamiennym średniej grubości 40 cm o uziarnieniu 63/150 mm wraz z wyprofilowaniem podłoża - zabezpieczenie skarp,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15,
- piaskowanie strumieniowo - ściernie powierzchni betonu,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu,
- naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC,
- uszczelnienie styków pionowych elementów betonowych materiałem trwale plastycznym.

2. Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko al. Piastów od km 71+313 do km 71+615 - umowa z dnia 04.11.2025r. nr RDWKŁ.2912.73.2025 zawarta z PPU DROGUS za kwotę 448 028,12 zł brutto.

Termin realizacji – do dnia 14.12.2025r. Roboty zostały zrealizowane i odebrane protokołem końcowym na kwotę brutto **455 529,80 zł.**

Zakres robót obejmował:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych (kostka betonowa z obrzeżami i krawężnikami) przekazaniem Właścicielowi lub odwóz na składowisko Wykonawcy i utylizacja,
- regulacja pionowa wraz z nadbudową betonem włązów, wpustów,
- koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane mechanicznie o średniej grubości 20 cm,
- oczyszczenie i skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych ,
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (chodnik na łuku i zjazdu),
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- ułożenie warstwy wyrównawczo-ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S (175 kg/m²) z transportem do miejsca wbudowania,
- wykonanie frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 3 cm, z wywozem na składowisko Zamawiającego do 20 km,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik i zjazdu),
- odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowe wykonywane mechanicznie,
- ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, 15x22 cm i 15x22/30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- regulacja krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,

3. Mechaniczne ścinanie poboczy w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Zielonej Górze – RDW w Kłodawie Zad. 1 – teren OD Drezdenko, drogi woj. nr 157, 158, 160 i 174 (odcinkowo)

Termin realizacji – 05.12-31.12.2025r. Roboty zostały zrealizowane i odebrane protokołem końcowym na kwotę brutto **67 868,76 zł.**

4. Konserwacja nawierzchni dróg wraz z robotami towarzyszącymi (remonty cząstkowe grysami i emulsją, masą na gorąco itp.) dróg wojewódzkich na terenie działania gm. Drezdenko

✓ łącznie wydatkowano kwotę **664 094,20 zł**

5. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej przy drogach wojewódzkich na terenie działania gm. Drezdenko (sygnalizacja świetlna m. Drezdenko oraz m. Niegosław, radarowy wskaźnik prędkości m. Trzebicz)

✓ łącznie wydatkowano kwotę brutto **23 427,82 zł**

6. Koszenie poboczy dróg wojewódzkich: dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz jednorocznych samosiewów drzew i krzewów z poboczy wraz ze skarpami i przeciwskarpami, a także ręczne wykaszanie przy pachołkach hektometrowych, znakach pionowych, drzewach, w obrębie barier drogowych ochronnych oraz w granicach obszaru zabudowanego – odcinki dróg wojewódzkich na terenie gm. Drezdenko

✓ łącznie wydatkowano kwotę **171 149,20 zł**

7. Konserwacja obiektów inżynierskich i mostowych na drogach wojewódzkich na terenie działania gm. Drezdenko

✓ łącznie wydatkowano kwotę **185 793,96 zł**

8. Czyszczenie kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie działania gm. Drezdenko

✓ łącznie wydatkowano kwotę **41 137,20 zł**

9. Praca sprzętem drogowym na terenie działania gm. Drezdenko

✓ łącznie wydatkowano kwotę **80 042,25 zł**

10. Utrzymanie czystości – miejskie: zmiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie), likwidacja chwastów między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni oraz utrzymanie czystości poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdni wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości (odcinki dróg w m. Drezdenko x 3 w trakcie trwania umowy)

✓ łącznie wydatkowano kwotę **34 391,30 zł**

11. Utrzymanie czystości – zamiejskie: zmiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach wraz z likwidacją chwastów między krawężnikiem a nawierzchnią jezdnią i z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości oraz mechaniczne powierzchni chodników z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości (odcinki dróg oraz chodników na terenie działania gm. Drezdenko x 2 w trakcie trwania umowy)

✓ łącznie wydatkowano kwotę **79 978,36 zł**

12. Utrzymanie zieleni przydrożnej (wycinka drzew, wycinka zakrzaczeń oraz odrostów, oczyszczanie rond, szacunki brakarskie drzew) na drogach wojewódzkich na terenie działania gm. Drezdenko

✓ łącznie wydatkowano kwotę **16 632,00 zł**

13. Konserwacja oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie działania gm. Drezdenko

- mechaniczne malowanie cienkowarstwowe jezdni farba nawierzchniową z mikrokulami - znaki podłużne,
- mechaniczne malowanie cienkowarstwowe jezdni farba nawierzchniową z mikrokulami - znaki poprzeczne,

✓ łącznie wydatkowano kwotę brutto **87 861,36 zł**

14. Konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń BRD, w tym bariery energochłonne na drogach wojewódzkich na terenie działania gm. Drezdenko

✓ łącznie wydatkowano kwotę brutto **80 844,62 zł**

15. Konserwacja wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających (separatory) przy drogach wojewódzkich na terenie działania gm. Drezdenko

✓ łącznie wydatkowano kwotę **37 962,00 zł**

Ponadto realizujemy zadania związane ze zbieraniem martwej zwierzyny z pasa drogowego + sprzątanie zanieczyszczeń po wypadkach.

PRACE UTRZYMANIOWE wykonywane na bieżąco przez pracowników Obwodu Drogowego w Drezdenku:

- Konserwacja oznakowania pionowego (wymiana, poprawa, montaż nowych znaków itp.).
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (naprawa, montaż, barier ochronnych, ustawianie luster drogowych, poprawa, ustawianie słupków prowadzących U-1a, uzupełnianie odblasków na słupkach i barierach itp.).
- Uzupełnianie ubytków i wyboi w nawierzchni masą na zimno.
- Naprawa poboczy (lokalne uzupełnianie zaniżeń), uzupełnianie skarp i przeciwskarp.
- Utrzymanie czystości pasów drogowych (zbieranie śmieci, oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników itp.).
- Wycinka krzewów, przycinanie żywopłotów oraz pielęgnacja zadrzewienia (usuwanie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu, ograniczające skrajnię drogową, zasłaniające oznakowanie).
- Czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej (ścieki betonowe i przykrawężnikowe, wpusty uliczne, odwodnienia liniowe itp.).
- Lokalne udrażnianie rowów przydrożnych (oczyszczanie i wykaszanie) oraz przepustów.
- Koszenie traw i chwastów w niewrażliwych miejscach (obręby skrzyżowań, pasy zieleni itp.) mogących ograniczać widoczność dla kierujących.

Ze względu na obszerną sieć dróg oraz dużą ilość prac koniecznych do wykonania, w pierwszej kolejności realizujemy prace utrzymaniowe mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (m.in. naprawy nawierzchni i pobocza, poprawa oznakowania).

Krzysztof Kocik

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Drogami i Dokumentacji
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze

podpisano podpisem kwalifikowanym

Do wiadomości:

1) Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Sprawę prowadzi Nina Zasacka tel. 683280300 wew. 354 e-mail n.zasacka@zdw.zgora.pl

Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. **Kontakt z ADO:** listownie: al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, poczta elektroniczną: zdw@zdw.zgora.pl, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP /ZDWZG/skrytka, telefonicznie 68 328-03-00, poprzez e-Doręczenia AE:PL-66784-66955-AWFVD-19 **Inspektor Ochrony Danych** Dane kontaktowe: Kamila Frąckowiak, e-mail: k.frackowiak@zdw.zgora.pl. Zarząd Dróg Wojewódzkich przetwarza Pani/Pana dane osobowe w jednym z celów: gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e), lub gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych – kontakt przez formularz internetowy (art. 6 ust. 1 lit. a). **Prawa osób, których dane dotyczą wynikają z art. 15-22 RODO. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.zdw.zgora.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych pod linkiem <https://www.zdw.zgora.pl/bip/ochrona-danych-osobowych/>**
